

Nº OPERAÇÃO	GESTOR	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO				
		REQUALIFICAÇÃO DE UNIDADES						
PROponente / Tomador		Município / UF	Localidade / Endereço	Apelido do Empreendimento				
SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO/ MINISTÉRIO DA		CANDIOTA/RS	P.A. OITO DE AGOSTO - ZONA RURAL					
DATA BASE	DESON.	LOCALIDADE DO SINAPI	DESCRIÇÃO DO LOTE	BDI 1	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5
dez-21	Sim	Porto Alegre / RS	UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE SÃO FRANCISCO	31,37%				

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
	CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE	668.443,90	Parcela (%)	6,81%	5,95%	27,98%	8,16%	11,01%	19,31%	14,51%	6,27%
			Parcela (R\$)	45.511,83	39.748,53	187.018,43	54.527,78	73.613,29	129.094,84	97.020,83	41.908,37
			Acumulado (%)	6,81%	12,76%	40,73%	48,89%	59,90%	79,22%	93,73%	100,00%
			Acumulado (R\$)	45.511,83	85.260,36	272.278,79	326.806,57	400.419,86	529.514,70	626.535,53	668.443,90
1.	ADMINISTRAÇÃO DA OBRA	39.502,44	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	39.502,44							
2.	MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO	5.188,32	Parcela (%)	50,00%							50,00%
			Acumulado (%)	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	2.594,16	2.594,16	2.594,16	2.594,16	2.594,16	2.594,16	2.594,16	5.188,32
3.	SERVIÇOS PRELIMINARES	3.415,23	Parcela (%)	100,00%							
			Acumulado (%)	100,00%							
			Acumulado (R\$)	3.415,23							
4.	COBERTURA	77.919,58	Parcela (%)					50,00%	50,00%		
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%		
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	38.959,79	77.919,58		
5.	ESTRUTURA	99.371,33	Parcela (%)		40,00%	40,00%	20,00%				
			Acumulado (%)	0,00%	40,00%	80,00%	100,00%				
			Acumulado (R\$)	0,00	39.748,53	79.497,06	99.371,33				
6.	MUROS	6.169,47	Parcela (%)								100,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.169,47
7.	REVESTIMENTOS - PISOS, PAREDES E TETOS	192.658,03	Parcela (%)			20,00%	20,00%	30,00%	10,00%	10,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	76,44%	80,80%	85,16%	92,58%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	147.269,90	155.664,41	164.058,91	178.358,47	192.658,03	
7.1.	PISO	28.599,12	Parcela (%)						50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.299,56	28.599,12	
7.2.	PAREDE	147.269,90	Parcela (%)			100,00%					
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	100,00%					
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	147.269,90					
7.3.	TETO	16.789,01	Parcela (%)				50,00%	50,00%			
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%			
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	8.394,51	16.789,01			
8.	ESQUADRIAS	99.153,00	Parcela (%)						50,00%	100,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.576,50	99.153,00	
8.1.	MADEIRA	34.788,48	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.394,24	34.788,48	
8.2.	ALUMÍNIO	64.364,52	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%	
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%	
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32.182,26	64.364,52	
9.	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS	45.373,21	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.074,64	18.149,29	27.223,92	36.298,57	45.373,21
9.1.	PADRÃO DE ENTRADA TRIFÁSICO 125A AFREO	2.883,19	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%

Item	Descrição das Metas / Macroserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	576,64	1.153,28	1.729,91	2.306,55	2.883,19
9.2.	PONTOS ELÉTRICOS	16.509,92	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	3.301,98	6.603,97	9.905,95	13.207,94	16.509,92
9.3.	FIOS E TUBULAÇÃO	22.750,86	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.550,17	9.100,34	13.650,52	18.200,69	22.750,86
9.4.	QPDG	988,94	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	197,79	395,58	593,36	791,15	988,94
9.5.	QUADROS	2.240,30	Parcela (%)	0,00%	0,00%		20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	448,06	896,12	1.344,18	1.792,24	2.240,30
10.	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS	85.921,78	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	17.184,36	34.368,71	51.553,07	68.737,42	85.921,78
10.1.	LOUÇAS E APARELHOS SANITÁRIOS	47.097,08	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	9.419,42	18.838,83	28.258,25	37.677,66	47.097,08
10.2.	METAIS, ACESSÓRIOS E EQUIPAMENTOS	5.929,65	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.185,93	2.371,86	3.557,79	4.743,72	5.929,65
10.3.	HIDRÁULICA ÁGUA FRIA	8.836,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	1.767,39	3.534,77	5.302,16	7.069,54	8.836,93
10.4.	HIDRÁULICA ESGOTO	24.058,12	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%	20,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	20,00%	40,00%	60,00%	80,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	4.811,62	9.623,25	14.434,87	19.246,50	24.058,12
11.	REDE AR COMPRIMIDO	1.839,93	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%				50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	919,97	1.839,93
12.	COMUNICAÇÃO VISUAL	10.671,41	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%				50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.335,71	10.671,41
13.	DIVERSOS E LIMPEZA DA OBRA	1.260,17	Parcela (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	50,00%
			Acumulado (%)	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	50,00%	100,00%
			Acumulado (R\$)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	630,09	1.260,17

Local

24 de fevereiro de 2022

Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL

Título: ENG^o. CIVIL

CREA/CAU RS 085578

ART/RRT: 11724255