

Nº OPERAÇÃO	GESTOR DEFESA CIVIL	PROGRAMA	AÇÃO / MODALIDADE	OBJETO PONTE DA CORÉIA - SOBRE O ARROIO CANDIOTA				
PROponente / Tomador DEFESA CIVIL		MUNICÍPIO / UF CANDIOTA/RS	LOCALIDADE / ENDEREÇO PONTE DA CORÉIA	APELIDO DO EMPREENDIMENTO PONTE DA CORÉIA - SOBRE O ARROIO CANDIOTA				
DATA BASE abr-24	DESON. Sim	LOCALIDADE DO SINAPI Porto Alegre / RS	DESCRIÇÃO DO LOTE PONTE DA CORÉIA - SOBRE O ARROIO CANDIOTA	BDI 1 30,52%	BDI 2	BDI 3	BDI 4	BDI 5

Item	Descrição das Metas / Macrosserviços	Valores Totais (R\$)	Início de Obra 00/01/00	Parcela 1 fev/00	Parcela 2 mar/00	Parcela 3 abr/00	Parcela 4 mai/00	Parcela 5 jun/00	Parcela 6 jul/00	Parcela 7 ago/00	Parcela 8 set/00
CRONOGRAMA GLOBAL DO LOTE		1.590.162,36		19,90% Parcela (R\$) 316.485,29	16,50% 262.431,45	63,59% 1.011.245,62					
				Acumulado (%) 19,90%	36,41%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 316.485,29	578.916,74	1.590.162,36					
1.	SERVIÇOS INICIAIS	122.516,76		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 122.516,76							
2.	MOBILIZAÇÃO	18.520,79		Parcela (%) 100,00%							
				Acumulado (%) 100,00%							
				Acumulado (R\$) 18.520,79							
3.	ADMINISTRAÇÃO	51.726,12		Parcela (%) 33,00%	33,00%	34,00%					
				Acumulado (%) 33,00%	66,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 17.069,62	34.139,24	51.726,12					
4.	PONTE	1.378.877,90		Parcela (%) 11,49%	17,79%	70,72%					
				Acumulado (%) 11,49%	29,28%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 158.378,12	403.739,95	1.378.877,90					
4.1.	INFRAESTRUTURA	197.972,65		Parcela (%) 80,00%	20,00%						
				Acumulado (%) 80,00%	100,00%						
				Acumulado (R\$) 158.378,12	197.972,65						
4.2.	MESOESTRUTURA	257.209,12		Parcela (%) 0,00%	80,00%	20,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	80,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	205.767,30	257.209,12					
4.3.	SUPERESTRUTURA	923.696,13		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	923.696,13					
5.	DESMOBILIZAÇÃO	18.520,79		Parcela (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (%) 0,00%	0,00%	100,00%					
				Acumulado (R\$) 0,00	0,00	18.520,79					

Local

14 de junho de 2024

Data

Nome: MARCELO VAZ LEAL
 Título: ENG. CIVIL
 CREA/CAURRS 085578
 ART/RRT: 13032611

Nome:
 Título:
 CREA/CAU
 ART/RRT: